



#EsantTeCuenta 2024

Rendición de Cuentas
Audiencia pública

23 de mayo de 2025
Nohora Cristina Flórez Barrera
Gerente

PRIMERA UNIDAD

Plan Departamental de Aguas



GOBERNACIÓN DE
SANTANDER



esant
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE SANTANDER S.A. E.S.P.

2025 ESTADO DE LOS PROYECTOS

Total de proyectos:

80



05

En proceso de
Contratación



02

Por Iniciar



25

Ejecución



06

Suspendidos



29

Entregas 2024



13

Entregas 2025



GOBERNACIÓN DE
SANTANDER



EN PROCESO DE CONTRATACIÓN

OBJETO	ESTADO ACTUAL	TIPO DE COMPONENTE	CLASE DE PROCESO	VALOR RADICADO EN CONTRATACION	PLAZO DE EJECUCION	MUNICIPIOS DE EJECUCION
ESTUDIOS, DISEÑOS, VIABILIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE - PTAP, EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO, SANTANDER	BORRADOR	Riesgo	Licitación Pública	\$ 2.344.350.994,00	11 meses	SAN BENITO
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN EL MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN (SANTANDER)	BORRADOR	Ambiental	Concurso de Méritos	\$ 446.704.286,00	8,5 MESES	CONTRATACIÓN
CONSULTORÍA PARA APOYAR LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA SEGÚN LA RESOLUCIÓN 154 DE 2014 Y LA RESOLUCIÓN 527 DE 2018 DEL MVCT.	CONVOCADO	Riesgo	Concurso de Méritos	\$ 148.823.018,00	4,5 MESES	BARBOSA, CARCASÍ, PEÑÓN, MOLAGAVITA, PUENTE NACIONAL
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, VIABILIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHIMA, SANTANDER	PRE-BORRADOR	Ambiental	Licitación Pública	\$ 1,733,004,105.00	12 MESES	CHIMA
AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO URBANO, MUNICIPIO DE CHARALÁ, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	GESTIÓN ESTUDIOS PREVIOS	Infraestructura	Licitación Pública	\$ 2.664.535.421,00	4,0 MESES	CHARALÁ

Total de proyectos: 05



GOBERNACIÓN DE
SANTANDER



POR INICIAR

MUNICIPIO	PROYECTO	VALOR	PLAZO EJECUCION	FECHA POSIBLE INICIO
CAPITANEJO	ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN, PARA LA AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAPITANEJO-SANTANDER	\$ 228.561.737,00	3 meses	Agosto de 2025 Interventoría contratada el 07/07/25
CARCASÍ	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CARCASÍ, SANTANDER	\$ 6.545.582.274,00	8 meses	Agosto de 2025

Total de proyectos: 02



GOBERNACIÓN DE
SANTANDER



EN EJECUCIÓN

MUNICIPIO	PROYECTO	FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN
ALBANIA	CONSTRUCCIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP Y DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PTAR DEL MUNICIPIO DE ALBANIA , SANTANDER – AVANCE FÍSICO 25%	15/11/2025
BARICHARA	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN POZO PROFUNDO EN LA VEREDA SAN JOSÉ Y CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ADUCCIÓN DESDE EL POZO HASTA LA PTAP EN EL MUNICIPIO DE BARICHARA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER – AVANCE FÍSICO 16%	POR DEFINIR
CARCASÍ	CONSTRUCCIÓN DE 25 UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE CARCASÍ , SANTANDER – AVANCE FÍSICO 93%	14/08/2025
ENCISO	CONSTRUCCIÓN DE 30 UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE ENCISO , SANTANDER – AVANCE FÍSICO 93%	14/08/2025
TONA	CONSTRUCCIÓN DE 25 UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE TONA , SANTANDER – AVANCE FÍSICO 91%	14/08/2025
FLORIAN	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE FLORIÁN SANTANDER - FASE I – AVANCE FÍSICO 40%	24/11/2025
GALÁN	CONSTRUCCIÓN DE 25 UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO PARA VIVIENDA RURAL DISPERSA EN EL MUNICIPIO DE GALÁN , SANTANDER – AVANCE FÍSICO 93%	14/08/2025
JESÚS MARÍA	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LAS VEREDAS BRAVO PÁEZ, ARCINIEGAS, Y ANGOSTURAS EN EL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, SANTANDER. – AVANCE FÍSICO 82%	30/08/2025
VARIOS MUNICIPIOS	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS COMPACTADORES PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ALGUNOS MUNICIPIOS VINCULADOS AL PDA DEPARTAMENTO DE SANTANDER (ENCINO, SAN JOAQUÍN, CONFINES, GALÁN, SAN VICENTE DE CHUCURÍ, LA BELLEZA, SURATÁ, SABANA DE TORRES) – AVANCE FÍSICO 42%	30/08/2025
MÁLAGA	OPTIMIZACIÓN DEL EMBALSE No.1, CONSTRUCCIÓN DEL EMBALSE No.2 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE MÁLAGA – DEPARTAMENTO DE SANTANDER – AVANCE FÍSICO 98%	15/08/2025
MOGOTES	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES – SANTANDER – AVANCE FÍSICO 70%	30/08/2025
VILLANUEVA	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UN POZO PROFUNDO EN LA VEREDA EL CAUCHO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. – AVANCE FÍSICO 63%	30/09/2025
CONCEPCIÓN, FLORIÁN, JESUS MARIA	FORMULACION DE LOS ESTUDIOS DE VIABILIDAD DEL PRESTADOR Y ELABORACION DE LOS CATASTROS DE SUSCRIPTORES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE CONCEPCION, FLORIAN Y JESUS MARIA Y CATASTRO DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (SANITARIO, PLUVIAL Y COMBINADO) EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER – AVANCE FÍSICO 80%	10/09/2025

Total de proyectos: **25**



GOBERNACIÓN DE
SANTANDER



EN EJECUCIÓN

MUNICIPIO	PROYECTO	FECHA ESTIMADA FINALIZACIÓN
LOS SANTOS	ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS E INGENIERÍA DE DETALLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCIÓN DESDE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DEL ACUEDUCTO REGIONAL CHICAMOCHA HASTA LA PTAP DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS , SANTANDER – AVANCE FÍSICO 95%	30/08/2025
SAN ANDRÉS	ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO LAGUNA DE ORTICES DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SANTANDER EN CONCORDANCIA CON LA RESOLUCIÓN 330 DE 2017 Y DEMÁS NORMAS VIGENTES APLICABLES – AVANCE FÍSICO 70%	18/09/2025
SANTA HELENA DEL OPÓN	ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN PARA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DE SANTA HELENA DEL OPÓN EN CONCORDANCIA CON LA RESOLUCIÓN 330 DE 2017 Y DEMÁS NORMAS VIGENTES APLICABLES – AVANCE FÍSICO 60%	16/10/2025
SUAITA	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIZACIÓN, PARA LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORA DEL ACUEDUCTO DE VADO REAL - SAN JOSÉ DE SUAITA – AVANCE FÍSICO 70%	30/09/2025
VÉLEZ	CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CABECERA MUNICIPAL DE VÉLEZ , DEPARTAMENTO DE SANTANDER – AVANCE FÍSICO 80%	24/04/2026
MATANZA	ESTUDIOS, DISEÑOS, VIABILIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE MATANZA , SANTANDER. – AVANCE FÍSICO FASE I 100%, – AVANCE FÍSICO FASE II 0%	15/11/2025
SAN ANDRÉS	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE LA RED DE ADUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS , SANTANDER – AVANCE FÍSICO FASE I 100%, – AVANCE FÍSICO FASE II 0%	15/11/2025
CONCEPCIÓN	CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) Y EMISARIO FINAL, DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN , DEPARTAMENTO DE SANTANDER – AVANCE FÍSICO 90%	10/08/2025
EL PLAYÓN	OPTIMIZACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL SISTEMA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE EL PLAYÓN SANTANDER (FASE III Y IV) ACUEDUCTO FASE III y IV AVANCE FÍSICO 90%	30/09/2025
SAN VICENTE DE CHUCURÍ	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y VIABILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDAL PALMIRA, PALESTINA, GUADUAL, NUEVO MUNDO Y TÚLCAN DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ , SANTANDER AVANCE FÍSICO 93%	27/08/2025
SAN VICENTE DE CHUCURÍ	ACUEDUCTO EN LA VEREDA VIZCAÍNA, PARA LOS SECTORES DE NUTRIAS 1, NUTRIAS 2, REFUGIO, MILAGROS, NUEVO HORIZONTE, LOS ACASIOS, SAN JOSÉ, MARGARITAS, PALMITAS, KILÓMETROS 11, GENERAL CORDOBA, LIZAMA 2 Y EN LA VEREDA TEMPESTUOSA PARA EL SECTOR CAÑO TIGRE – AVANCE FÍSICO 0%	27/08/2026
CURITI	AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE CURITI (SANTANDER).	24/09/2026

Total de proyectos: **25**



GOBERNACIÓN DE
SANTANDER



SUSPENDIDOS 2025

MUNICIPIO	OBJETO	% DE AVANCE	POSIBLE REINICIO
Los Santos	Acueducto Chicamocha	85%	Enero de 2026
Landázuri	Acueducto Quiratá	60%	Octubre de 2025
Guavatá	Acueducto	0%	Por definir
Vélez	Alcantarillado Guayabos	60,76%	Octubre de 2025
San Gil	Alcantarillado	37%	Septiembre de 2025
Lebrija "FINDETER"	Acueducto	22%	Septiembre de 2025

Total de proyectos: 06



GOBERNACIÓN DE
SANTANDER



ENTREGAS DE INFRAESTRUCTURA VIGENCIA - 2024

MUNICIPIO	TIPOLOGIA
MOGOTES	ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO
SOCORRO	OPTIMIZACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTO
LA BELLEZA (La Quitaz)	REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO + PTAR
GAMBITA	1 VEHICULO COMPACTADOR
PALMAS DEL SOCORRO	1 VEHICULO COMPACTADOR
VÉLEZ	1 VEHICULO COMPACTADOR
SANTANDER	1 CARROTANQUE
SABANA DE TORRES	08 UNIDADES SANITARIAS
CURITÍ	12 UNIDADES SANITARIAS
MOGOTES	23 UNIDADES SANITARIAS
VETAS	8 UNIDADES SANITARIAS
CHIMA	12 UNIDADES SANITARIAS
GUAVATA	12 UNIDADES SANITARIAS
SUAITA	13 UNIDADES SANITARIAS
CARCASÍ	23 UNIDADES SANITARIAS
ENCISO	28 UNIDADES SANITARIAS
TONA	21 UNIDADES SANITARIAS
GALÁN	15 UNIDADES SANITARIAS
SUAITA	OPTIMIZACIÓN REDES DE ADUCCIÓN ACUEDUCTO
SANTANDER	MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE SUCCIÓN




GOBERNACIÓN DE
SANTANDER





ENTREGAS INFRAESTRUCTURA VIGENCIA - 2025

MUNICIPIO	TIPOLOGIA
GIRÓN	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ESQUEMAS DIFERENCIALES
DOCE MUNICIPIOS	GESTIÓN DE PÉRDIDAS
CERRITO	ALCANTARILLADO FASE I
OIBA	PTAP
CURITÍ	5 UNIDADES SANITARIAS
MOGOTES	5 UNIDADES SANITARIAS
CHIMA	2 UNIDADES SANITARIAS
GUAVATA	16 UNIDADES SANITARIAS
SUAITA	3 UNIDADES SANITARIAS
PRÓXIMAS ENTREGAS SEGUNDO SEMESTRE 2025	
VILLANUEVA	POZO PROFUNDO EL CAUCHO
ALBANIA	PTAP Y PTAR
MÁLAGA	EMBALSE
CARCASÍ	2 UNIDADES
ENCISO	2 UNIDADES
GALÁN	3 UNIDADES
TONA	4 UNIDADES
FLORIÁN	ACUEDUCTO + PTAP
JESUS MARÍA	PTAP
8 VEHÍCULOS	COMPACTADORES
MOGOTES	PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO
MATANZA	PTAP
SAN ANDRÉS	PUNTOS CRÍTICOS
PLAYÓN	ACUEDUCTO FASE 3 Y 4
CONCEPCIÓN	PTAR



PLANIFICACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS VIGENCIA - 2025

MUNICIPIO	TIPOLOGIA
MÁLAGA	PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
BETULIA	OPTIMIZACION DE LOS ACUEDUCTOS DEL CASCO URBANO Y PARTE DE LA PUTANA; LAS VEREDAS SANTA BARBARA Y BALZORA; ALCANTARILLADO DE LA PUTANA; PTAR PARA LA PUTANA.
GALÁN	ACUEDUCTO CASCO URBANO
CARMEN DE CHUCURÍ	ACUEDUCTOS SIETE (07) VEREDAS
PRÓXIMAS ENTREGAS CONSULTORÍAS VIGENCIA - 2025	
SAN ANDRES	PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (LAGUNA DE ORTICES)
SUAITA	ACUEDUCTOS (SAN JOSÉ DE SUAITA-VADO REAL)
SAN VICENTE DE CHUCURÍ	ACUEDUCTO VEREDAL (PALMIRA-PALESTINA-GUADUAL-NUEVO MUNDO-TULCAN)
LOS SANTOS	ACUEDUCTO (RED DE ADUCCIÓN)
CONCEPCIÓN, JESÚS MARÍA Y FLORIÁN	CATASTRO DE REDES Y SUSCRIPTORES, Y VIABILIDAD DEL PRESTADOR



GOBERNACIÓN DE
SANTANDER



2025 AVANÇES EN LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS

Total de proyectos:

47



07
Radicados
Mecanismo
Nacional



06
Radicados
Mecanismo
Departamental



01
Radicados
Obras Por
Impuestos



08
Pendientes
por Radicar



11
En Revisión



14
En Estructuración



GOBERNACIÓN DE
SANTANDER



esant
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE SANTANDER S.A E.S.P.

EN QUÉ ESTAMOS DESDE LA GESTIÓN

MECANISMO DE VIABILIZACIÓN

MUNICIPIO	TIPOLOGIA	VALOR	MECANISMO
BARICHARA-VILLANUEVA-SAN GIL	E&D ACUEDUCTO	\$ 2.100.000.000,00	NACIONAL 2024EE0097950 2025ER0074403
EL CARMEN DE CHUCURÍ (7 Vdas Carmen Bajo)	ACUEDUCTO	\$2.500.000.000,00	NACIONAL 2025ER0080865
EL PLAYÓN	PLAN MAESTRO ALCANTARILLADO FASE I	\$ 30.176.000.000,00	NACIONAL 2021ER008500
LEBRIJA	PTAR - COLECTOR	\$ 54.000.000.000,00	NACIONAL
MÁLAGA	ACUEDUCTO - PTAP ALCANTARILLADO - PTAR	\$ 325.237.294.390,00	NACIONAL 2025ER0089609
PUERTO PARRA (Campo Capote)	ACUEDUCTO	\$ 7.000.000.000,00	NACIONAL 2025ER0059889
VELÉZ (Pozo Verde)	ACUEDUCTO	\$ 30.982.684.443,00	NACIONAL 2024ER0010116
ALBANIA	UNIDADES SANITARIAS (Reformulación)	\$ 91.000.000,00	DEPARTAMENTAL 20240166643
BARICHARA	VEHÍCULO COMPACTADOR	\$ 1.100.000.000,00	DEPARTAMENTAL 20250038139
CALIFORNIA	COLECTOR ALCANTARILLADO	\$ 1.380.000.000,00	DEPARTAMENTAL 20240077188
EL PEÑON	PTAP	\$ 1.250.000.000,00	DEPARTAMENTAL 2023

MECANISMO DE VIABILIZACIÓN

MUNICIPIO	TIPOLOGIA	VALOR	MECANISMO
MATANZA (Santa Cruz de la Colina)	PTAR	\$ 1.400.000.000,00	DEPARTAMENTAL 20250125336
VETAS	VEHÍCULO COMPACTADOR	\$ 860.000.000,00	DEPARTAMENTAL 20250038139
RIONEGRO (San Rafael de Lebrija)	ALCANTARILLADO	\$ 20.500.000.000,00	OBRAS POR IMPUESTOS
CALIFORNIA (Por radicar)	VEHÍCULO COMPACTADOR	\$ 860.000.000,00	DEPARTAMENTAL
CARCASÍ (Por radicar)	VEHÍCULO COMPACTADOR	\$ 860.000.000,00	DEPARTAMENTAL
CARCASÍ (Por radicar)	CLAUSURA BOTADERO	\$ 600.000.000,00	DEPARTAMENTAL
CERRITO (Por radicar)	PTAR	\$ 7.000.000.000,00	DEPARTAMENTAL
EL CARMEN DE CHUCURÍ (Por radicar)	ACUEDUCTO	\$ 7.000.000.000,00	DEPARTAMENTAL
GÜEPSA (Por radicar)	VEHÍCULO COMPACTADOR	\$ 860.000.000,00	DEPARTAMENTO
HATO (Por radicar)	VEHÍCULO COMPACTADOR	\$ 860.000.000,00	DEPARTAMENTO
LOS SANTOS (Por radicar)	CLAUSURA BOTADERO	\$ 600.000.000,00	DEPARTAMENTO

Total de proyectos: **22**



GOBERNACIÓN DE
SANTANDER



EN QUÉ ESTAMOS DESDE LA GESTIÓN

MUNICIPIO	TIPOLOGIA	MECANISMO
CHARTA	PTAP	EN REVISIÓN
CHARTA	PTAR	EN REVISIÓN
FLORIÁN	ACUEDUCTO FASE II	EN REVISIÓN
GUACA	PTAR - ALCANTARILLADO	EN REVISIÓN
LA PAZ	PTRS	EN REVISIÓN
LA PAZ	PM ALCANTARILLADO	EN REVISIÓN
MACARAVITA (La Bricha)	ALCANTARILLADO	EN REVISIÓN
PÁRAMO	PTAR	EN REVISIÓN
PINCHOTE (La Rehoya)	ACUEDUCTO	EN REVISIÓN
SAN GIL	OPTIMIZACIÓN (2) PTAP	EN REVISIÓN
SUCRE (Sabanagrande)	ACUEDUCTO	EN REVISIÓN

MUNICIPIO	TIPOLOGIA	MECANISMO
ARATOCA	RESERVORIO	EN ESTRUCTURACIÓN
BETULIA (8 proyectos)	ACUEDUCTO ALCANTARILLADO - PTAR	EN ESTRUCTURACIÓN
GIRÓN (Vda Llanogrande)	E&D ACUEDUCTO	EN ESTRUCTURACIÓN
GUAVATÁ	ALCANTARILLADO	EN ESTRUCTURACIÓN
HATO	E&D ACUEDUCTO	EN ESTRUCTURACIÓN
LA PAZ (Vdas Mirabuenos – Trochas – La Compañía)	E&D ACUEDUCTO	EN ESTRUCTURACIÓN
LOS SANTOS	REDES ACUEDUCTO	EN ESTRUCTURACIÓN
RIONEGRO	ALCANTARILLADO	EN ESTRUCTURACIÓN
SAN ANDRÉS (Laguna de Ortices)	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	EN ESTRUCTURACIÓN
SAN VICENTE DE CHUCURÍ (5 veredas)	ACUEDUCTOS	EN ESTRUCTURACIÓN
SANTA HELENA DEL OPÓN	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	EN ESTRUCTURACIÓN
SOCORRO	E&D COLECTOR, PTAR, EMISARIO FINAL	EN ESTRUCTURACIÓN
SUAITA (Vado Real – San José)	ACUEDUCTO	EN ESTRUCTURACIÓN
VÉLEZ (Los Guayabos)	E&D ACUEDUCTO	EN ESTRUCTURACIÓN

Total de proyectos: 25



GOBERNACIÓN DE
SANTANDER



PLAN DE ASEGURAMIENTO



GOBERNACIÓN DE
SANTANDER



• PLAN DE ASEGURAMIENTO

- **LÍNEA** Asistencia técnica y operativa en los proyectos de agua potable y saneamiento básico con inversión del PDA priorizados en el Plan de Aseguramiento de la prestación de servicios públicos AAA, para los municipios de El Playón, Enciso, La Belleza y Mogotes. **EN EJECUCIÓN – 60%**
- **LÍNEA** Obra pública para la implementación de programas de gestión de pérdidas contemplado dentro del Plan de Aseguramiento de la prestación de los servicios públicos de AAA, en el marco del PDA (12 municipios). **TERMINADO - 100%**
- **LÍNEA** Formulación de los estudios de viabilidad del prestador, elaboración de los catastros de suscriptores y redes de acueducto y alcantarillado (Concepción, Jesús María y Florián). **EN EJECUCIÓN – 80%**

PROYECCIONES:

- Formulación de la FASE 4 del proyecto Sistema de Información de Agua y Saneamiento Básico “SIASAR”

Llegaremos 21 municipios:

- 18 Municipios vinculados
- 3 Municipios que están en proceso de vincular (Valle de San José, Onzaga y Guacamayo)



GOBERNACIÓN DE
SANTANDER



SEGUNDA UNIDAD PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOS SANTOS



GOBERNACIÓN DE
SANTANDER



esant
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE SANTANDER S.A. E.S.P.





MUNICIPIO LOS SANTOS

SERVICIO	USUARIOS FACTURADOS
Acueducto	595
Alcantarillado	489

Inicio de operación: 25 de Mayo de 2015

Operación: Acueducto y Alcantarillado – casco urbano




Logros

IRCA: Sin riesgo.

Continuidad: 24 horas durante todo el año.

Cobertura: 100%

Micromedición: 100%



TERCERA UNIDAD UNIDAD DE ENERGÍA



GOBERNACIÓN DE
SANTANDER



esant
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DE SANTANDER S.A. E.S.P.



SSFV GOBERNACIÓN DE SANTANDER 2024





GRACIAS

[#EsantPorUnSantanderSostenible](#)

[#SOMOSESANT](#)